

## Opis do zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 rok

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2008 rok wynosi **7.403.833,00 złotych**. Za I półrocze wydatkowano **2 198 198,06 złotych**, co stanowi **29,69 %** wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi **15,08 %**.

### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody**

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości **6 710,00 złotych** za wykonanie części dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Polnica.

### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec**

Dotychczas poniesiono wydatki w wysokości **158,60 złotych** z przeznaczeniem na uzgodnienie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wierzchowo Dworzec.

### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki**

W ramach zadania w I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica**

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano kwotę **13 883,60 złote** na:

- wykonanie matrycy lewostronnej do celów projektowych - 1 537,20 zł
- część dokumentacji projektowej - 12 346,40 zł

### **5. Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Bukowo**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Kontynuowane są prace projektowe.

### **6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **7. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy**

W ramach zadania w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie **1 714 007,38 złotych** z przeznaczeniem na:

- budowę hali sportowej	-	1 648 336,14 zł
- wyposażenie hali	-	27 269,09 zł
- nadzór inwestorski	-	14 999,90 zł
- system nagłośnienia	-	22 648,08 zł
- uzgodnienia	-	754,17 zł

#### **8. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu**

W I półroczu wydatkowano kwotę **16 604,20 złote** z przeznaczeniem na przyłączenie budynku do sieci energetycznej .

#### **9. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy**

W ramach zadania docieplono budynek warstwą styropianu . Na powyższy cel wydatkowano **33 868,22 złotych** na zakup materiałów.

#### **10. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach**

W ramach zadania w I półroczu 2008 roku wykonano dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę **6 000,00 złotych**.

#### **11. Zakup autobusu szkolnego**

- Zakup autobusu szkolnego zaplanowano na II półrocze 2008 roku.

#### **12. Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie**

Wydatków nie poniesiono, przeprowadzenie remontu planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

#### **13. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stolcznie**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **14. Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

#### **15. Budowa stadionu w Dębnicy**

Na zadanie w I półroczu wydatkowano **10 339,88 złotych** z przeznaczeniem na:

- wykonanie przyłącza energetycznego	-	1 464,00 zł
- zakup wału boiskowego	-	7 930,00 zł
- uruchomienie systemu nawadniania	-	945,88 zł

**16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo, Jęczniki Wielkie, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec**

W ramach zadania wykonano matryce do celów projektowych dla Krępska i Barkowa za kwotę **3 013,40 złotych**. Roboty budowlane kontynuowane będą w II półroczu.

**17. Remont budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej**

W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania remontu budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej za kwotę **29 642,86 złote**.

**18. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**19. Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko**

Wydatkowano **7 320,00 złotych** za przeprowadzenie badań laboratoryjnych stanu czystości jeziora Krępsko.

**20. Budowa placów zabaw**

Dotychczas wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

**21. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie**

W I półroczu w ramach zadania nie poniesiono wydatków.

**22. Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywięciu**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania.

**23. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaromierzu**

W ramach zadania wydatkowano **2 399,69 złotych** za wykonanie matrycy do celów projektowych oraz zakup materiałów do remontu.

**24. Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie**

W I półroczu nie poniesiono kosztów na realizację zadania.

**25. Budowa świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Dworcu**

W I półroczu wydatkowano **1 390,80 złotych** za wykonanie matrycy lewostronnej do celów projektowych.

**26. Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy**

W ramach zadania wykonano docieplenie budynku warstwą styropianu. Zakupiono materiały za kwotę **17 790,24 złotych**.

### **27. Wykup nieruchomości**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **28. Zakup kserokopiarek**

W ramach zadania w I półroczu 2008 roku zakupiono trzy kserokopiarki do Urzędu Gminy za kwotę **12 790,65 złotych**.

### **29. Modernizacja i zakup centrali telefonicznej**

Na zakup i modernizację centrali telefonicznej wydatkowano **25 493,78 złote**.

### **30. Modernizacja parkingu**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **31. Zakup fotoradaru**

Zakupiono fotoradar MULTANOWA za kwotę **179 462,00 złote**.

### **32. Remont drogi do Chrzastówka**

Wydatkowano **77 323,60 złote** z przeznaczeniem na :

- |   |                |
|---|----------------|
| - matrycę lewostronną do celów projektowych | - 3 708,80 zł  |
| - I etap robót remontowych                  | - 73 614,80 zł |

### **33. Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywięciu**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **34. Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **35. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **36. Modernizacja wjazdu i miejsca postojowego dla autobusu szkolnego przy SP w Stołcznie**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **39 999,16 złotych**.

  
WÓJT  
Adam Marciniak

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku i ich wykonanie za I półrocze

L.p.	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania na dzień 01.01.2008 roku	Przewidywane nakłady na 2008 rok	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2008 rok	Poniesione nakłady w I półroczu 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	256 801,26	278 000	278 000	6 710,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec	010	01010	26 276,23	870 000	870 000	158,60
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	010	01010	37 785,55	450 000	450 000	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica	010	01010	37 088,00	76 000	76 000	13 883,60
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo	010	01010	30 548,80	60 000	60 000	0,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	010	01010	0,00	50 000	50 000	0,00
7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	801	80101	2 854 893,88	1 750 000	1 750 000	1 714 007,38
8	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu	801	80101	436 876,86	225 000	225 000	16 604,20
9	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy	801	80101	0,00	40 000	40 000	33 868,22
10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	801	80101	0,00	202 333	202 333	6 000,00

11	Zakup autobusu szkolnego	801	80113	0,00	80 000	80 000	0,00
12	Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie	801	80104	0,00	25 000	25 000	0,00
13	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stołcznie	801	80101	0,00	55 000	55 000	0,00
14	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	0,00	50 000	50 000	0,00
15	Budowa stadionu w Dębnicy	926	92601	501 805,09	1 800 000	1 800 000	10 339,88
16	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krepisk, Barkowo, Jęczniki Wielkie, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec	900	90015	5 734,00	120 000	120 000	3 013,40
17	Remont budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej	900	90017	0,00	170 000	170 000	29 642,86
18	Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	900	90001	0,00	50 000	50 000	0,00
19	Poprawa stanu czystości Jeziora Krepisko	900	90095	0,00	7 320	7 320	7 320,00
20	Budowa placów zabaw	900	90095	0,00	150 000	150 000	0,00
21	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	921	92105	0,00	50 000	50 000	0,00
22	Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywiecu	921	92105	0,00	50 000	50 000	0,00
23	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaromierzu	921	92105	76 836,33	33 218	33 218	2 399,69
24	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie	921	92105	0,00	10 000	10 000	0,00
25	Budowa świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Dworcu	921	92105	0,00	10 000	10 000	1 390,80